

АКТ

о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения от 16 декабря 2021 года № 6/н

г.п. Угольные Копи

«05» марта 2025 года

Предмет контроля:

1. Проверка исполнения обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 раздела 1 концессионного соглашения от 16 декабря 2021 года № 6/н в отношении объекта водоотведения и очистки сточных вод в поселке городского типа Угольные Копи, находящегося в муниципальной собственности Анадырского муниципального района (далее – соглашение).

2. Проверка исполнения обязательств по использованию (модернизации, эксплуатации) объекта соглашения.

3. Проверка соблюдения сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 4 соглашения.

Срок проведения контроля: с 15:00 по 19:00 05 марта 2025 года.

Контроль осуществляется в присутствии:

Концедента – Администрации Анадырского муниципального района в лице рабочей группы в составе:

- Первого заместителя Главы Администрации Анадырского муниципального района – начальника Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Широкова Сергея Евгеньевича;

- Заместителя начальника Управления - начальник правового отдела Управления по организационным и административно-правовым вопросам Администрации Анадырского муниципального района Ткаченко Ларисы Аркадьевны;

- Начальник отдела имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального района Тимофеева Александра Викторовича.

- Концессионера – директора ООО «ЧукотТранс» Головатенко Виктора Васильевича, действующего на основании Устава.

По результатам проведенного контроля составлен настоящий акт. В ходе контроля установлено следующее:

1) Объект соглашения – система коммунальной инфраструктуры, а именно централизованная система водоотведения и очистка сточных вод на территории муниципального образования городское поселение Угольные Копи (далее – объект).

2) Модернизация объекта осуществляется в сроки, согласно следующему графику:

Этапы	Основные направления	Наименование работ	Срок ввода мощностей в эксплуатацию	
			план	факт
1	Изготовление проектно-сметной документации инженерных сетей водоотведения. Строительство модульной станции полной биологической очистки сточных вод с отстойником объемом 200 м3 в сутки. Модернизация старой очистной станции с установкой модульной станции полной биологической очистки сточных вод с отстойником объемом	Геодезическая съемка территории. Проведение изыскательских работ с составлением отчета. Изготовление ПСД. Строительство модульной станции полной биологической очистки сточных вод «Тверь 200» (либо эквивалент) по улице Портовая. Модернизация станции очистки сточных вод, установка модульной станции полной биологической очистки сточных вод «Тверь 400» (либо эквивалент) по улице Первомайская.	01.01.2024г.	Исполнено частично

400 м3 в сутки.			
-----------------	--	--	--

3) Осуществление инвестиций в создание объекта соглашения: осуществлены в не полном объёме (план – 120 061 870,00 рублей, факт – 29 605 097,62 рублей).

В ходе проведения контроля установлено, что концессионер обязательства по соглашению исполнил частично. Так, окончено строительство объекта водоотведения и очистки сточных вод в поселке городского типа Угольные Копи (микрорайон «Аэропорт»); внутри объекта проводятся внутренние строительно-монтажные работы в соответствии с договором на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Установка очистки бытовых сточных вод «Тверь-200» в пгт. Угольные Копи, микрорайон «Аэропорт» от 21 марта 2023 года. Стоимость настоящего договора составляет 10 672 960,63 рублей. По окончании строительно-монтажных работ исполнение мероприятий в отношении данного объекта будет исполнено в полном объеме.

Данные мероприятия и расходы подтверждаются представленными Концессионером документами:

- общим журналом работ по строительству станции очистки и КНС в пгт. Угольные Копи в районе Портовая Анадырского района ЧАО;
- оборотно-сальдовой ведомостью по счету 08.03 за январь 2020 г. - декабрь 2024 г.;
- локальным сметным расчетом ЛС02-01-01 Строительство модульной станции очистки без материалов (приложение № 2 к Договору б/н от 21 марта 2023 года);
- договором на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Установка очистки бытовых сточных вод «Тверь-200» в пгт. Угольные Копи, микрорайон «Аэропорт» от 21 марта 2023 года;
- актом о приемке выполненных работ от 16 декабря 2024 года (КС-2).

Работы в отношении объекта водоотведения и очистки сточных вод в поселке городского типа Угольные Копи (микрорайон «Первомайка») не проводились.

4) Обеспечение соответствия технико-экономических показателей объекта соглашения: не обеспечено.

5) Целевое использование объекта: объект не используется.

6) Исполнение концессионером обязанности по своевременному внесению концессионной платы, арендной платы по договору аренды земельного участка:

Выводы:

В соответствии со статьями 6, 13 Федерального закона № 115-ФЗ, Концеденту направить в адрес Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа документы и заявление для рассмотрения вопроса внесения изменений в концессионное соглашение от 16 декабря 2021 года в части продления сроков соглашения.

С актом контроля ознакомлен(а): _____
(ФИО лица, участвующего в контроле со стороны Концессионера, подпись, печать)

Копию акта получил(а): _____
(ФИО лица, участвующего в контроле со стороны Концессионера, подпись, печать)

Пометка об отказе ознакомления с актом контроля: _____
(подпись лица (лиц), проводившего(их) контроль)

Подписи лиц, участвующих в контроле:

Концедент

Широков С.Е. _____

Концессионер

Головатенко В.В. _____



(ФИО, подпись)

«05» марта 2025 г.

Ткаченко Л.А.



Тимофеев А.В.



(ФИО, подпись, печать)

«05» марта 2025 г.