

АКТ
о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий
концессионного соглашения от 16 марта 2020 года № б/н

с.п. Усть-Белая

«26» апреля 2024 года

Предмет контроля:

1. Проверка исполнения обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 раздела 1 концессионного соглашения от 16 марта 2020 года № б/н в отношении объекта водоотведения и очистки сточных вод в сельском поселении Усть-Белая, находящегося в муниципальной собственности Анадырского муниципального района (далее – соглашение).

2. Проверка исполнения обязательств по использованию (модернизации, эксплуатации) объекта соглашения.

3. Проверка соблюдения сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 4 соглашения.

Срок проведения контроля: с 09:00 по 18:00 26 апреля 2024 года.

Контроль осуществляется в присутствии:

Концедента – Администрации Анадырского муниципального района в лице рабочей группы в составе:

- Первого заместителя Главы Администрации Анадырского муниципального района – начальника Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Широкова Сергея Евгеньевича;

- Заместителя начальника Управления - начальник правового отдела Управления по организационным и административно-правовым вопросам Администрации Анадырского муниципального района Ткаченко Ларисы Аркадьевны;

- Начальник отдела имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального района Тимофеева Александра Викторовича.

- Концессионера – директора ООО «ЧукотТранс» Головатенко Виктора Васильевича, действующего на основании Устава.

По результатам проведенного контроля составлен настоящий акт. В ходе контроля установлено следующее:

1. Объект соглашения – система коммунальной инфраструктуры, а именно централизованная система водоотведения и очистка сточных вод на территории муниципального образования сельское поселение Усть-Белая (далее – объект).

2. Модернизация объекта осуществляется в сроки, согласно следующему графику:

Этапы	Основные направления	Наименование работ	Срок ввода мощностей в эксплуатацию	
			план	факт
1	Изготовление проектно-сметной документации инженерных сетей водоотведения. Строительство модульной станции очистки сточных вод. Модернизация и	Геодезическая съемка территории. Проведение изыскательских работ с составлением отчета. Изготовление ПСД Строительство и модернизация наружных канализационных сетей с установкой КНС - Набережная 16-	31.12.2020г.	25.12.2020г. (RU87-509308-05-2020)

	подключение к очистным сооружениям «ТВЕРЬ 100С» инженерных сетей водоотведения.	Очистные сооружения - 350 м. п. Строительство и модернизация канализационных сетей с установкой 2 (двух) КНС-25 м3-Набережная 18 - Очистные сооружения - 330 м. п. Установка модульной станции очистки "Тверь-100С".		
--	---	---	--	--

3. Осуществление инвестиций в создание объекта соглашения: осуществлены в полном объеме (план – 35 781 332,00 рублей, факт - 35 781 332,00 рублей).

4. Обеспечение соответствия технико-экономических показателей объекта соглашения: обеспечено.

5. Целевое использование объекта: объект используется концессионером в соответствии с условиями соглашения.

6. Исполнение концессионером обязанности по своевременному внесению концессионной платы, арендной платы по договору аренды земельного участка: Задолженность по концессионной плате: отсутствует.

Выводы:


В ходе проведения контроля установлено, что концессионер исполняет обязательства по соглашению в полном объеме.


С актом контроля ознакомлен(а): Головатенко В.В. 
(ФИО лица, участвующего в контроле со стороны Концессионера, подпись, печать)

Копию акта получил(а): Головатенко В.В. 
(ФИО лица, участвующего в контроле со стороны Концессионера, подпись, печать)

Пометка об отказе ознакомления с актом контроля: _____
(подпись лица (лиц), проводившего(их) контроль)

Подписи лиц, участвующих в контроле:

Концедент
Широков С.Е. 
(ФИО, подпись)

Концессионер
Головатенко В.В. 
(ФИО, подпись, печать)

«26» апреля 2024 г.

«26» апреля 2024 г. 

Ткаченко Л.А. 

Тимофеев А.В. 