

ОТЧЕТ
Общество с ограниченной ответственностью «ЧукотТранс»

о реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения

за 2022 год

«04» апреля 2023 г.

1. Паспорт инвестиционной программы

Сведения об организации	ООО «ЧукотТранс»
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ЧукотТранс»
Сокращенное наименование	ООО «ЧукотТранс»
Юридический адрес	689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 34Б, кв. 27
Почтовый адрес	689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 34Б, кв. 27
Руководитель	Головатенко Виктор Васильевич
Телефон/факс	89246657501, 89246669017
Электронный адрес	chukottrans@yandex.ru
Сайт	
Сведения об уполномоченном органе, утвердившего инвестиционную программу	
Наименование	Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
Местонахождение	689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4
Ответственное лицо уполномоченного органа, утвердившее инвестиционную программу	Бочкарёв Виктор Васильевич
Период реализации инвестиционной программы	2019-2033
Сведения об уполномоченном органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов	
Наименование	Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа
Местонахождение	689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4
Ответственное лицо от органа регулирования, рассмотревшее инвестиционную программу	Ковальская Елена Владиславовна

(наименование инвестиционной программы)

тыс. руб. (с НДС)																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Стадия выполнения, %*		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)**		Отклонение		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода	Примечание (причины отклонений)			
			Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				план	факт	план	факт	план	факт			тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Мероприятия в сфере водоснабжения																			
Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																			
1.1 Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																			
1.1.1																			
1.1.2																			
1.2 Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																			
1.2.1																			
1.2.2																			
1.3 Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																			
1.3.1																			
1.3.2																			
1.4 Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																			
1.4.1																			
1.4.2																			
Всего по группе 1																			
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов																			
2.1 Строительство новых сетей водоснабжения																			
2.1.1																			
2.1.2																			
2.2 Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																			
2.2.1	- Разработка проектно-сметной документации на установку насосной станции орошения канализационных стоков	с.п. Канчалан Анадырского муниципального района																Часть работ выполнено хозяйством в связи с ограниченными сроками заказа строительных материалов и возможностью осуществлять строительные работы в летний период.	
2.2.2	- Проектирование и доставка модульной станции очистки канализационных стоков	с.п. Канчалан Анадырского муниципального района					2019		2019		2033		23,9	23,9	1673,96	1673,96	0,00	0,00	
2.2.3	- Строительство ливневых колодезев для приема дождевой воды отводом канализационных стоков	с.п. Канчалан Анадырского муниципального района	производительность	м³/сутк и	100	100													
2.2.4																			
Всего по группе 2																			
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																			
3.1 Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения																			
3.1.1	Частичная замена труб и теплоизоляции наружных инженерных сетей канализации	с.п. Канчалан Анадырского муниципального района	протяженность	м			2019		2019		2033		23,9	23,3	189,15	189,15	0,00	0,00	Фактическая протяженность бюджета указана по факту проведения закупок БТИ о формировании проекта схемы ЦВО в Канчалане. Часть работ выполнено хозяйством в связи с ограниченными сроками заказа строительных материалов и возможностью
3.1.2	Модернизация сетей и подключение к объектам sewer жителя дома по ул. Интервенция №8(12, 5-11, 3-х этажный МКД) (12,3,4,5,7,8 Центральная №8(8),8	с.п. Канчалан Анадырского муниципального района	протяженность	м			2019		2019		2033		23,9	23,9	169,31	169,31	0,00	0,00	Работы планируются проводиться в 3-4 квартале 2022 года
3.2 Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																			
3.2.1																			
3.2.2																			
Всего по группе 3																			
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий																			
4.1.1																			
4.1.2																			
Всего по группе 4																			
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения																			
5.1																			
5.2																			
Всего по группе 5																			

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «ЧукотТранс»
по модернизации и развитию системы водотведения,
очистки сточных вод на территории села Канчалан Анадырского муниципального района на 2019-2033 ГОДЫ (редакция октябрь 2021 года)
 за 2022 год в сфере водотведения*
 (наименование инвестиционной программы)

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Степень выполнения, %*		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)**		Отклонение		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода	Примечание (причины отклонений)
			Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергетик, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	тыс. руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.1.1																		
5.1.2																		
3.2. Вывод из эксплуатации, консервация и декомпозж иных объектов централизованных систем водотведения, за исключением сетей водотведения																		
5.2.1																		
5.2.2																		
Всего по группе 5																		
Группа 6. Мероприятия по защите объектов централизованных систем водотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																		
6.1.1																		
6.1.2																		
Всего по группе 6																		
ИТОГО по водотведению																		
ИТОГО по программе всего																		

* Нарастающая итогом за предыдущие периоды
 ** В случае исполнения мероприятия капитальными, смешанным способом указание в ст. 18 "Группирование" обязательно

Руководитель регулирующей
 М.П. подпись, Ф.И.О.
 Исполнитель: Заместитель директора Шитовин Дмитрий Геннадьевич
 должность, подпись, Ф.И.О.
 конт. тел. с кодом города 8924669017; 89681405175
 контакт. e-mail: shchekotrans@yandex.ru



Отчет о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения

за 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «ЧукотТранс»

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	по программе (по тарифной зоне)		по мероприятиям программы						
			План	Факт	наименование мероприятия	План	Факт	наименование мероприятия...			
Показатели качества											
1	Доля сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0							
1.1	Объем сточных вод, не подвергшихся очистке	куб. м	0	0							
1.2	Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	куб. м	26490,3	20728,1							
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%									
2.1	Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке	куб. м									
2.2	Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	куб. м	0	0							
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0	0							
3.1	Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	ед.	0	0							
3.2	Общее количество проб сточных вод	ед.	8	8							
Показатели надежности											
4	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км									
4.1	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	0	0							
4.2	Протяженность канализационных сетей	км	5,246	5,246							
Показатели энергетической эффективности											
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб. м	9,79	5,87							
5.1	Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе	кВтч	259296	121650							
5.2	Общий объем сточных вод, подвергавшихся очистке	куб. м	26490,3	20728,1							
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м	16,24	17,68							
6.1	Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе	кВтч	430116	366370							
6.2	Общий объем транспортируемых сточных вод	куб. м	26490,3	20728,1							

Руководитель регулируемой организации		Головатенко Виктор Васильевич	
Исполнитель:		М.П., подпись, Ф.И.О.	
		Заместитель директора Шилиов Дмитрий Геннадьевич	
		должность, подпись, Ф.И.О.	
конт. тел. с кодом города (района)		89246669017; 89681405175	
контакт. e-mail:		chukottrans@yandex.ru	



**Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «ЧукотТранс»
по модернизации и развитию системы водоотведения,
очистки сточных вод на территории села Канчалан Анадырского муниципального района на 2019-2033 ГОДЫ (редакция
октябрь 2021 года)
за 2022 год в сфере водоотведения**

(наименование инвестиционной программы)

тыс. рублей (без НДС)

№ источни ка	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации инвестиционной программы (полная стоимость) тыс. руб.	Всего за отчетный год нарастающим итогом		Отклонение*	
			план	факт	тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	48 544,440	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00
1.1	амортизационные отчисления	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	48 083,64	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение					
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг					
2	Привлеченные средства		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кредиты					
2.2	займы организаций					
2.3	прочие привлеченные средства					
3	Бюджетное финансирование		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	федеральный бюджет					
3.2	бюджет автономного округа					
3.3	местный бюджет					
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего			3 280,00	3 280,00		

* Отклонение нарастающим итогом

Руководитель регулируемой организации	Головатенко Виктор Васильевич М.П., подпись, Ф.И.О.
Исполнитель:	Заместитель директора Шилов Дмитрий Геннадьевич должность, подпись, Ф.И.О.
конт. тел. с кодом города (района)	89246669017; 89681405175
контакт. e-mail:	chukottrans@yandex.ru



**У крупный сетевой график выполнения мероприятий инвестиционной программы
за отчетный период 2022 год**

**Разработка проектно-сметной документации на установку модульной станции очистки канализационных стоков.
Приобретение и доставка модульной станции очистки канализационных стоков.**

Строительно-монтажные работы по установке модульной станции очистки канализационных стоков. Частичная замена труб и теплоизоляции наружных инженерных сетей канализации. Модернизация сетей и подключение к очистным сооружениям домов по ул. Набережная №№1-12, 5-13, ул. Пионерская №№10,12,3,4,5, ул. Центральная №№6,8

(наименование мероприятия инвестиционной программы)

N п/п	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Выполнение (факт)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончания (дата)	начало (дата)	окончания (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предпроектный и проектный этап						
1.1	- Разработка проектно-сметной документации на установку модульной станции очистки канализационных стоков.	19.07.2019	30.10.2019	19.07.2019	30.10.2019	100	
1.2							
2	Приобретение материалов и оборудования						
2.1	- Приобретение и доставка модульной станции очистки канализационных стоков.	19.07.2019	31.08.2019	19.07.2019	31.08.2019	100	
2.2							
3	Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы						
2.1	- Строительно-монтажные работы по установке модульной станции очистки канализационных стоков	19.07.2019	31.12.2019	19.07.2019	31.12.2019	100	
2.2	Частичная замена труб и теплоизоляции наружных инженерных сетей канализации	19.07.2019	31.12.2019	19.07.2019	31.12.2019	100	
2.3	Модернизация сетей и подключение к очистным сооружениям домов по ул. Набережная №№1-12, 5-13, ул. Пионерская №№10,12,3,4,5, ул. Центральная №№6,8	19.07.2019	31.12.2019	19.07.2019	31.12.2019	100	
2,4	Строительство канализационной насосной станции (КНС). Модернизация 1136 метров канализационных сетей	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.03.2022	100	
3	Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)						
3.1	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию		31.12.2019		19.12.2019	100	
3.2	Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)		01.01.2020		01.01.2020		

Руководитель регулируемой организации	Головатенко Виктор Васильевич
Исполнитель:	М.П., подпись, Ф.И.О.
Заместитель директора Шипович Дмитрий Геннадьевич	
конт. тел. с кодом города (района)	должность, подпись, Ф.И.О.
89246669017; 89681405175	
сhukottans@yandex.ru	
сhukottans@yandex.ru	

