

ОТЧЕТ
Общество с ограниченной ответственностью «ЧукотТранс»

о реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения

за 2023 год

«16» февраля 2023 г.

1. Паспорт инвестиционной программы

Сведения об организации	ООО «ЧукотТранс»
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ЧукотТранс»
Сокращенное наименование	ООО «ЧукотТранс»
Юридический адрес	689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 34Б, кв. 27
Почтовый адрес	689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 34Б, кв. 27
Руководитель	Головатенко Виктор Васильевич
Телефон/факс	89246657501, 89246669017
Электронный адрес	chukottrans@yandex.ru
Сайт	
Сведения об уполномоченном органе, утвердившего инвестиционную программу	
Наименование	Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
Местонахождение	689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4
Ответственное лицо уполномоченного органа, утвердившее инвестиционную программу	Бочкарёв Виктор Васильевич
Период реализации инвестиционной программы	2019-2033
Сведения об уполномоченном органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов	
Наименование	Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа
Местонахождение	689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4
Ответственное лицо от органа регулирования, рассмотревшее инвестиционную программу	Ковальская Елена Владиславовна

(наименование инвестиционной программы)

тыс. рублей (с НДС)																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год окончания реализации мероприятия				Стадия выполнения, %		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)**		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода	Примечание (причины отклонений)	
			Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		Год начала реализации мероприятия		факт	план	факт	план	факт	Всего утверждено на отчетный период	Отклонение тыс. руб.			%
					план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																		
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																		
1.1.1																		
1.1.2																		
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения																		
1.2.1																		
1.2.2																		
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																		
1.3.1																		
1.3.2																		
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения																		
1.4.1																		
1.4.2																		
Всего по группе 1																		
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов																		
2.1. Строительство новых сетей водоотведения																		
2.1.1																		
2.1.2																		
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения																		
2.2.1	Разработка проектной документации на установку модульных станций очистки сточных вод на территории объектов капитального строительства	с.п. Канчадан Анадырского муниципального района																
2.2.2	Приобретение и доставка модульной станции Анадырского муниципального района	с.п. Канчадан Анадырского муниципального района					2019	2019	2033	2033	29,6	29,6	1531,06	1531,06	0,00	0	0,00	Часть работ выполнено хозяйством в связи с ограниченными сроками заказа строительного материала и возможностью осуществлять строительные работы в летний период.
2.2.3	Строительство модульных станций очистки канализационных стоков	с.п. Канчадан Анадырского муниципального района	производительность	м.куб./сутк	100	100												
2.2.4																		
Всего по группе 2																		
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																		
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения																		
3.1.1	Частичная замена труб в теплоизоляции наружных инженерных сетей канализации	с.п. Канчадан Анадырского муниципального района	протяженность	м			2019	2019	2033	2033	29,6	29,6	173,01	173,01	0,00	0	0,00	Фактически потрачено бюджет по факту проведения замеров БТИ о оформлении проекта
3.1.2	Модернизация сетей и подключение к объектам существующим домов по ул. Игумновская №№1-12, 5-13, ул. Пиверская №№10, 12, 3, 4, 5, ул. Центральная №№6, 8	с.п. Канчадан Анадырского муниципального района	протяженность	м			2019	2019	2033	2033	29,6	29,6	154,86	154,86	0,00	0	0,00	Часть работ выполнено хозяйством в связи с ограниченными сроками заказа строительного материала и возможностью
	Строительство канализационной системы (КПС)	с.п. Канчадан Анадырского муниципального района	протяженность	м	1136	0	2022	2022	2033	2033	29,6	29,6	1141,07	1141,07	0,00	0	0,00	Работы планируются проводить в 3-4 квартале 2022 года
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения																		
3.2.1																		
3.2.2																		
Всего по группе 3																		
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий																		
4.1.1																		
4.1.2																		
Всего по группе 4																		
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения																		
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения																		

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «ЧукотГранс»
по модернизации и развитию системы водоснабжения,
очистки сточных вод на территории села Канчадан Анадырского муниципального района на 2019-2033 ГОДЫ (редакция октябрь 2021 года)
за 2023 год в сфере водоснабжения*
(наименование инвестиционной программы)

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики						Год начала реализации мероприятия				Год окончания реализации мероприятия				Стадия выполнения, %*		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)**				Остаток профинансировать по результатам отчетного периода	Примечание (причины отклонений)
			Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергетики, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						
					план	факт																		
																			план	факт				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
5.1.1																								
5.1.2																								
5.2. Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																								
5.2.1																								
5.2.2																								
Всего по группе 5																								
Группа 6. Мероприятия по защите объектов централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																								
6.1.1																								
6.1.2																								
Всего по группе 6																								
Итого по водоснабжению																								
Итого по программе всего																								
* Нарастающим итогом за предыдущие периоды																								

* Нарастающим итогом за предыдущие периоды

** В случае исполнения мероприятия хозяйственным, собственным способом указание в ст. 18 "Примечание" обязательное

Руководитель регулирующей	Головатенко Виктор Васильевич
Исполнитель:	М.П., подпись, Ф.И.О. /
Заместитель директора Шилова Дмитрий Геннадьевич	М.П., подпись, Ф.И.О. /
контакт. тел. с кодом города	89246669017, 89681405173
контакт. e-mail:	chukotgrans@yandex.ru



Отчет о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения

за 2023 год

Общество с ограниченной ответственностью «ЧукотТранс»
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измери я	по программе (по тарифной зоне)		по мероприятиям программы	
					наименование мероприятия	
			План	Факт	План	Факт
Показатели качества						
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0		
1.1	Объем сточных вод, не подвергшихся очистке	куб. м	0	0		
1.2	Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	куб. м	25650,2	20841,2		
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%				
2.1	Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке	куб. м				
2.2	Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	куб. м	0	0		
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0	0		
3.1	Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	ед.	0	0		
3.2	Общее количество проб сточных вод	ед.	8	8		
Показатели надежности						
4	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км				
4.1	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	0	0		
4.2	Протяженность канализационных сетей	км	5,246	5,246		
Показатели энергетической эффективности						
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб. м	10,11	5,65		
5.1	Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе	кВтч	259296	117780		
5.2	Общий объем сточных вод, подвергшихся очистке	куб. м	25650,2	20841,2		
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м	16,77	17,08		
6.1	Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе	кВтч	430116	355937		
6.2	Общий объем транспортируемых сточных вод	куб. м	25650,2	20841,2		

Руководитель регулируемой организации	Головатенко Виктор Васильевич М.П., подпись, Ф.И.О.
Исполнитель:	Заместитель директора Шилович Дмитрий Геннадьевич должность, подпись, Ф.И.О.
конт. тел. с кодом города (района)	89246669017; 896814051175
конт. е-mail:	chukottrans@yandex.ru

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «ЧукотТранс»
по модернизации и развитию системы водоотведения,
очистки сточных вод на территории села Канчалан Анадырского муниципального района на 2019-2033 ГОДЫ (редакция
октябрь 2021 года)
за 2023 год в сфере водоотведения

(наименование инвестиционной программы)

№ источни ка	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации инвестиционной программы (полная стоимость) тыс. руб.	Всего за отчетный год нарастающим итогом			Отклонение*	
			план		факт	тыс.руб.	%
			4	5			
1	2	3				6	7
1	Собственные средства	48 544,440	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
1.1	амортизационные отчисления	460,80	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	48 083,64	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение						
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг						
2	Привлеченные средства		0,00	0,00		0,00	0,00
2.1	кредиты						
2.2	займы организаций						
2.3	прочие привлеченные средства						
3	Бюджетное финансирование		0,00	0,00		0,00	0,00
3.1	федеральный бюджет						
3.2	бюджет автономного округа						
3.3	местный бюджет						
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг		0,00	0,00		0,00	0,00
	Всего		3 000,00	3 000,00			

* Отклонение нарастающим итогом

Руководитель регулируемой организации	Головатенко Виктор Васильевич
Исполнитель:	М.П., подпись, ФИО
Заместитель:	Заместитель директора Шилович Дмитрий Геннадьевич
конт. тел. с кодом города (района)	должность, подпись, ФИО
контакт. e-mail:	89246669017; 89681405475 chukottrans@yandex.ru



**Укрупненный сетевой график выполнения мероприятий инвестиционной программы
за отчетный период 2023 год**

Разработка проектно-сметной документации на установку модульной станции очистки канализационных стоков.

Приобретение и доставка модульной станции очистки канализационных стоков.

Строительно-монтажные работы по установке модульной станции очистки канализационных стоков. Частичная замена труб и теплоизоляции наружных инженерных сетей канализации. Модернизация сетей и подключение к очистным сооружениям домов по ул. Набережная №№1-12, 5-13, ул. Пионерская №№10, 12, 3, 4, 5, ул. Центральная №№6, 8

(наименование мероприятия инвестиционной программы)

N п/п	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Выполнение (факт)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончания (дата)	начало (дата)	окончания (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предпроектный и проектный этап						
1.1	- Разработка проектно-сметной документации на установку модульной станции очистки канализационных стоков.	19.07.2019	30.10.2019	19.07.2019	30.10.2019	100	
1.2							
2	Приобретение материалов и оборудования						
2.1	- Приобретение и доставка модульной станции очистки канализационных стоков.	19.07.2019	31.08.2019	19.07.2019	31.08.2019	100	
2.2							
3	Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы						
2.1	- Строительно-монтажные работы по установке модульной станции очистки канализационных стоков	19.07.2019	31.12.2019	19.07.2019	31.12.2019	100	
2.2	Частичная замена труб и теплоизоляции наружных инженерных сетей канализации	19.07.2019	31.12.2019	19.07.2019	31.12.2019	100	
2.3	Модернизация сетей и подключение к очистным сооружениям домов по ул. Набережная №№1-12, 5-13, ул. Пионерская №№10, 12, 3, 4, 5, ул. Центральная №№6, 8	19.07.2019	31.12.2019	19.07.2019	31.12.2019	100	
2.4	Строительство канализационной насосной станции (КНС). Модернизация 1136 метров канализационных сетей	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.03.2022	100	
3	Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)						
3.1	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию		31.12.2019		19.12.2019	100	
3.2	Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)		01.01.2020		01.01.2020	100	

Руководитель регулируемой организации

Головатенко Виктор Васильевич
М.П., подпись, Ф.И.О.

Исполнитель:

Заместитель директора Шилович Дмитрий Геннадьевич

конт. тел. с кодом города (района)

должность, подпись, Ф.И.О. инн 8702044473
89246669017; 89681405175

контакт. e-mail:

chukottrans@yandex.ru