

ОТЧЕТ  
Общество с ограниченной ответственностью «ЧукотТранс»

о реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения

за 2025 год

«15» января 2026 г.

**1. Паспорт инвестиционной программы**

Сведения об организации	ООО «ЧукотТранс»
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ЧукотТранс»
Сокращенное наименование	ООО «ЧукотТранс»
Юридический адрес	689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 34Б, кв. 27
Почтовый адрес	689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 34Б, кв. 27
Руководитель	Головатенко Виктор Васильевич
Телефон/факс	89246657501, 89246669017
Электронный адрес	chukottrans@yandex.ru
Сайт	
Сведения об уполномоченном органе, утвердившего инвестиционную программу	
Наименование	Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
Местонахождение	689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4
Ответственное лицо уполномоченного органа, утвердившее инвестиционную программу	Бочкарёв Виктор Васильевич
Период реализации инвестиционной программы	2019-2033
Сведения об уполномоченном органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов	
Наименование	Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа
Местонахождение	689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4
Ответственное лицо от органа регулирования, рассмотревшее инвестиционную программу	Ковальская Елена Владиславовна

**Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «ЧукотГранс»**  
 по модернизации и развитию системы водоводения,  
 очистки сточных вод на территории села Канчалан Анадырского муниципального района на 2019-2033 ГОДЫ (редакция октябрь 2021 года)  
 за 2025 год в сфере водоводения\*  
 (наименование инвестиционной программы)

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стадия выполнения, %*		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)**		Отклонение тыс. руб.	Остаток по результатам отчетного периода	Примечание (причины отклонений)	
			Наименование показателя (мощность, НУР, электроэнергия, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
					план	факт												план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Мероприятия в сфере водоводения</b>																		
<b>Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоводения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов</b>																		
1.1. Строительство новых сетей водоводения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																		
1.1.1																		
1.1.2																		
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоводения, за исключением сетей водоводения																		
1.2.1																		
1.2.2																		
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоводения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																		
1.3.1																		
1.3.2																		
1.4. Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов централизованных систем водоводения, за исключением сетей водоводения																		
1.4.1																		
1.4.2																		
<b>Всего по группе 1</b>																		
<b>Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоводения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов</b>																		
2.1. Строительство новых сетей водоводения																		
2.1.1																		
2.1.2																		
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоводения, за исключением сетей водоводения																		
2.2.1																		
2.2.2																		
2.2.3																		
2.2.4																		
<b>Всего по группе 2</b>																		
<b>Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоводения в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>																		
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоводения																		
3.1.1																		
3.1.2																		
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоводения, за исключением сетей водоводения																		
3.2.1																		
3.2.2																		
<b>Всего по группе 3</b>																		
<b>Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий</b>																		
4.1.1																		
4.1.2																		
<b>Всего по группе 4</b>																		
<b>Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоводения</b>																		
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоводения																		

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «ЧукотТранс»

по модернизации и развитию системы водопроведения,  
очистки сточных вод на территории села Канчалан Анадырского муниципального района на 2019-2033 ГОДЫ (редакция октябрь 2021 года)

(наименование инвестиционной программы)

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стадия выполнения, %*		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)**		Отклонение тыс. руб.	%	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода	Примечание (причины отклонений)	
			Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт					
					план	факт									план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
5.1.1																			
5.1.2																			
5.2	Выезд из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водопроведения, за исключением сетей водопроведения																		
5.2.1																			
5.2.2																			
Всего по группе 5																			
Группа 6. Мероприятия по защите объектов централизованных систем водопроведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению последствий чрезвычайных ситуаций																			
6.1.1																			
6.1.2																			
Всего по группе 6																			
Итого по водопроведению																			
Итого по программе всего																			

\* Нараставшим итогом за предыдущие периоды

\*\* В случае исполнения мероприятия хозяйственным, смешанным способом указание в ст. 18 "Примечание" обязательно

Руководитель регулируемой  
Исполнитель: Головатенко Виктор Васильевич  
М.П., подпись, Ф.И.О.  
Заместитель директора Шилович Дмитрий Геннадьевич  
заказчика, подпись, Ф.И.О.  
89246669017, 89681405175  
chukottrans@yandex.ru



Отчет о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения

за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «ЧукогТранс»

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	по программе • (по тарифной зоне)		по мероприятиям программы	
			План	Факт	наименование мероприятия	План
<b>Показатели качества</b>						
1	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0		
1.1	Объем сточных вод, не подвергшихся очистке	куб. м	0	0		
1.2	Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	куб. м	26490,3	22981,1		
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%				
2.1	Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке	куб. м				
2.2	Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	куб. м	0	0		
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0	0		
3.1	Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	ед.	0	0		
3.2	Общее количество проб сточных вод	ед.	8	8		
<b>Показатели надежности</b>						
4	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км				
4.1	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	0	0		
4.2	Протяженность канализационных сетей	км	5,246	5,246		
<b>Показатели энергетической эффективности</b>						
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб. м	9,79	6,70		
5.1	Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе	кВтч	259296	153990		
5.2	Общий объем сточных вод, подвергшихся очистке	куб. м	26490,3	22981,1		
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м	16,24	14,02		
6.1	Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе	кВтч	430116	322091		
6.2	Общий объем транспортируемых сточных вод	куб. м	26490,3	22981,1		

Руководитель регулируемой организации

Головатенко Виктор Васильевич  
М.П., подпись, Ф.И.О.

Исполнитель:

Заместитель директора Шплювич Дмитрий Геннадьевич  
должность, подпись, Ф.И.О.

конт. тел. с кодом города (района)

89246669017; 89681405175

контакт. e-mail:

chukottrans@yandex.ru



**Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «ЧукотТранс»**  
**по модернизации и развитию системы водоотведения,**  
**очистки сточных вод на территории села Канчалан Анадырского муниципального района на 2019-2033 ГОДЫ (редакция**  
**октябрь 2021 года)**  
**за 2025 год в сфере водоотведения**

(наименование инвестиционной программы)

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации инвестиционной программы (полная стоимость) тыс. руб.	Всего за отчетный год нарастающим итогом		Отклонение*	
			план	факт	тыс.руб.	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Собственные средства	48 544,440	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.1	амортизационные отчисления	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	48 083,64	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение					
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг					
2	Привлеченные средства		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кредиты					
2.2	займы организаций					
2.3	прочие привлеченные средства					
3	Бюджетное финансирование		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Федеральный бюджет					
3.2	бюджет автономного округа					
3.3	местный бюджет					
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Всего</b>		4 000,00	4 000,00		

\* Отклонение нарастающим итогом

Руководитель регулируемой организации	Головатенко Виктор Васильевич М.П., подпись, Ф.И.О.
Исполнитель:	Заместитель директора Шилович Дмитрий Геннадьевич должность, подпись, Ф.И.О.
конт. тел. с кодом города (района)	8924669017; 89681405175
контакт. e-mail:	chukottrans@yandex.ru

**Укрупненный сетевой график выполнения мероприятий инвестиционной программы  
за отчетный период 2025 год**

**Разработка проектно-сметной документации на установку модульной станции очистки канализационных стоков.  
Приобретение и доставка модульной станции очистки канализационных стоков.**

**Строительно-монтажные работы по установке модульной станции очистки канализационных стоков. Частичная замена труб и теплоизоляции наружных инженерных сетей канализации. Модернизация сетей и подключение к очистным сооружениям домов по ул. Набережная №№1-12, 5-13, ул. Пионерская №№10,12,3,4,5, ул. Центральная №№6,8**

(наименование мероприятия инвестиционной программы)

N п/п	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Выполнение (факт)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончания (дата)	начало (дата)	окончания (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предпроектный и проектный этап						
1.1	- Разработка проектно-сметной документации на установку модульной станции очистки канализационных стоков.	19.07.2019	30.10.2019	19.07.2019	30.10.2019	100	
1.2							
2	Приобретение материалов и оборудования						
2.1	- Приобретение и доставка модульной станции очистки канализационных стоков.	19.07.2019	31.08.2019	19.07.2019	31.08.2019	100	
2.2							
3	Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы						
2.1	- Строительно-монтажные работы по установке модульной станции очистки канализационных стоков	19.07.2019	31.12.2019	19.07.2019	31.12.2019	100	
2.2	Частичная замена труб и теплоизоляции наружных инженерных сетей канализации	19.07.2019	31.12.2019	19.07.2019	31.12.2019	100	
2.3	Модернизация сетей и подключение к очистным сооружениям домов по ул. Набережная №№1-12, 5-13, ул. Пионерская №№10,12,3,4,5, ул. Центральная №№6,8	19.07.2019	31.12.2019	19.07.2019	31.12.2019	100	
2.4	Строительство канализационной насосной станции (КНС). Модернизация 1136 метров канализационных сетей	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.03.2022	100	
3	Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)						
3.1	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию		31.12.2019		19.12.2019	100	
3.2	Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)		01.01.2020		01.01.2020	100	

Руководитель регулируемой организации

Головатенко Виктор Васильевич

М.П., подпись, Ф.И.О.

Исполнитель:

Заместитель директора Шилович Дмитрий Геннадьевич

должность, подпись, Ф.И.О.

конт. тел. с кодом города (района)

89246669017; 89681405175

конттакт. e-mail:

chukottrans@yandex.ru

